

**HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**  
 "MŠ Nová Bělá"

ID	Objekt	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	IV 2014 4. 1. 7. 4. 1.	V 2014 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	VI 2014 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	VII 2014 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	VIII 2014 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	IX 2014 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	X 2014 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	XI 2014 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	12015 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	III 2015 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	IV 2015 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	V 2015 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	VI 2015 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	VII 2 1. 8. 5. 2. 9. 6. 2. 1. 9. 6. 3. 0. 7. 4. 1.	
1		<b>MŠ Nová Bělá</b>	<b>1.4. 14</b>	<b>30.6. 15</b>															
2	SO 01	Příprava území	1.4. 14	30.4. 14															
3	SO02	Základové konstrukce	1.5. 14	8.6. 14															
4	SO 02	Zděné konstrukce + strop	9.6. 14	31.8. 14															
5	SO 02	Střešní konstrukce	1.9. 14	30.9. 14															
6	SO 02	Hrubá instalace	2.2. 15	31.3. 15															
7	SO 02	Vnitřní práce, fasáda	9.3. 15	8.6. 15															
8	SO 02	Kompletace	23.3. 15	30.6. 15															
9																			
10	SO 03	Přípojka vody	2.2. 15	28.2. 15															
11	SO 04.1	Splašková kanalizace	2.3. 15	31.3. 15															
12	SO 04.2	Odlučovač tuků	2.2. 15	31.3. 15															
13	SO 04.3	ČOV	16.3. 15	11.6. 15															
14	SO 04.4	Čerpací stanice	2.2. 15	8.5. 15															
15	SO 04.5	Výtah	2.2. 15	31.3. 15															
16	SO 05	Dešťová kanalizace	2.2. 15	31.3. 15															
17	SO 08	Přípojka plynu	2.3. 15	25.5. 15															
18	SO 09	Komunikace a zpevněné plochy	2.2. 15	30.6. 15															
19	SO 10	TÚ a SÚ	1.5. 15	30.6. 15															
20	SO 11	Oplocení areálu	1.5. 15	29.5. 15															
21	SO 12	VO	2.2. 15	25.5. 15															
22	PS 01	Vybavení kuchyně	11.5. 15	12.6. 15															
23		Interiér	1.5. 15	30.6. 15															
24		VRN + ostatní	2.2. 15	30.6. 15															
25		Předání stavby	30.6. 15	30.6. 15															

V Ostravě dne: 23. 4. 2014

V Opavě dne: 23. 4. 2014

**TATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
 Městský obvod Nová Bělá

 Ing. Vladimír Stuchlý  
 starosta

za objednatele

**EKOBAU INVEST a.s.**  
 Podolská 156  
 747 41 Hradec nad Moravicí  
 IČO: 268 20 897  
 DIČ: CZ26820897  
 Mgr. Zbyněk Rybka - předseda představenstva  
 Vilém Laskák - místopředseda představenstva